

## OBMIAR

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Baldwinowice., gm. Ciepłowody

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont Świetlicy</b>					
1		<b>Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i transportowe</b>			
d.1	1 KNR 4-01 0535-02 analogia	Rozebranie obudowy z blachy falistej nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		<blacha trapezowa na elewacji frontowej i elewacjach bocznych>15*0.85+6.35*[0.85+0.7]*0.5*2	m <sup>2</sup>	22.59	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.59</b>
d.1	2 KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
		0.5	m <sup>3</sup>	0.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.50</b>
2		<b>Elewacja</b>			
d.2	3 KNR 4-01 0529-02	Naprawa rur spustowych : zdjęcie, wyprostowanie, przeróbki haków i ponowne zawieszenie, rury do odzysku	m		
		3.6	m	3.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.60</b>
d.2	4 KNR 2-02 2601-02 analogia	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu gr.12 cm i 1 warstwy siatki i tynkiem cienkowarstwowym strukturalnym z fakturą "baranek"	m <sup>2</sup>		
		15*3.7+15*3.1+(3.7+3.1)*0.5*6.35	m <sup>2</sup>	123.59	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.59</b>
d.2	5 KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		15.00*0.25	m <sup>2</sup>	3.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.75</b>
d.2	6 NNRNKB 202 2613-01 analogia	(z.VII) docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowanie płyt styropianowych przy użyciu łączników mechanicznych	szt		
		poz.4*4	szt	494.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>494.36</b>
d.2	7 KNR 2-02 2601-05 analogia	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi - dodatkowa warstwa siatki (parter) do wys. 2 m.	m <sup>2</sup>		
		15*2*2+2*6.35-1*2*2	m <sup>2</sup>	68.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.70</b>
d.2	8 KNR K-04 0202-10	Dwukrotne gruntowanie podłoża zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		poz.4	m <sup>2</sup>	123.59	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.59</b>
d.2	9 KNR K-04 0202-05	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania farbą fasadową silikonową	m <sup>2</sup>		
		poz.8+<okół>0.4*[15.3*2+6.6*2]	m <sup>2</sup>	141.11	
				<b>RAZEM</b>	<b>141.11</b>
d.2	10 KNR K-05 0102-06	Wykonanie deskowania - szalowanie okapu z lakierowaniem Drewnochro-nem zew.	m <sup>2</sup>		
		0.5*[15*2+6.35*2]	m <sup>2</sup>	21.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.35</b>
d.2	11 wycena indywidualna	Wykonanie systemowych kominków wentylacyjnych o śr. 150 mm w ścianach zew. z wyprowadzeniem ponad dach z obróbką obsadzenia i robotami budowlanymi	kpl		
		2	kpl	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
d.2	12 KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m <sup>2</sup>		
		0.5*[15.30+6.6*2]	m <sup>2</sup>	14.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.25</b>
3		<b>Podłogi i posadzki</b>			
d.3	13 KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		7.4*4.41-1.15*1.25+5.01*1.55+0.13	m <sup>2</sup>	39.09	
		<schody zewnętrzne z podestem>2.5*1.6+0.3*2.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>39.09</b>
d.3	14 KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki Gres 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		poz.13	m <sup>2</sup>	39.09	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.09</b>
d.3	15 KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		<schody zewnętrzne z podestem>2.5*1.6+0.3*2.5	m <sup>2</sup>	4.75	

## OBMIAR

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Baldwinowice., gm. Ciepłowody

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>4.75</b>
16	KNR-W 4-d.3 01 0627-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi <podłoga sala duża>7.4*6.2-1.25*1.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	44.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.44</b>
17	KNR-W 4-d.3 01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 25 mm twardych poz.16	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	44.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.44</b>
18	NNRNKB d.3 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasa twardości AC5 np. Panele podłogowe laminowane Massive Dąb Labrador, gr.10 mm, AC5, Kronopol lub równoważne z listwami przyściennymi klejonymi i mocowanymi drewnianymi poz.17	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	44.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.44</b>

inż. MAREK WILKOSZ  
 Uprawnienia budowlane do kierowania  
 robotami budowlanymi bez ograniczeń  
 w specjalności  
 konstrukcyjno-budowlanej  
 Nr ewid. 123/DOŚ/04