

OBMIAR

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowice Polskie, gm. Ciepłowody

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	<sala duża>1.8*2.05	m ²	3.69	
				RAZEM	3.69
2		Sufity i ściany			
2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod gładzie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, naprawieniem rys, pęknięć itp.	m ²	47.52	
d.2	1204-08	<korytarz przy wejściu głównym>3.06*[4.6*2+3.76*2]-1.4*2.6 A (suma częściowa)	m ²	47.52	
		sufity	m ²	14.47	
		<korytarz przy wejściu tylnym>[1.95*3.5+2.25*1.56]*1.4 B (suma częściowa)	m ²	14.47	
			m ²	RAZEM	61.99
3	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z gruntowaniem	m ²	47.52	
d.2	0305-01	poz.2A	m ²	47.52	
				RAZEM	47.52
4	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	14.47	
d.2	0305-04	poz.2B	m ²	14.47	
				RAZEM	14.47
5	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach	m ²	47.52	
d.2	0305-07	poz.3	m ²	47.52	
				RAZEM	47.52
6	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na stropach	m ²	14.47	
d.2	0305-08	poz.4	m ²	14.47	
				RAZEM	14.47
7	KNR AT-31	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego z przyklejoną siatką	m	30.00	
d.2	0702-01	30	m	30.00	
				RAZEM	30.00
8	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów - podłoża gipsowych z jednokrotnym gruntowaniem f. emulsyjna akrylowa zmywalna	m ²	61.99	
d.2	0201-02	poz.3+poz.4	m ²	81.80	
		<sala mała>2.98*[5.15*2+4.6*2]+4.6*5.15	m ²	64.82	
		<korytarz przy wejściu głównym>3.06*[4.6*2+3.76*2]-1.4*2.6+4.6*3.76	m ²	59.59	
		<korytarz przy wejściu tylnym>2.8*[1.95*2+3.5*2+2.25*2]+2*[1.95*3.5+2.25*1.56]*1.4	m ²	268.20	
		A (suma częściowa)	m ²	268.20	
				RAZEM	268.20
9	KNR K-04	Malowanie powierzchni wewnętrznych - dodatek za następne gruntowanie	m ²	268.20	
d.2	0201-10	podłoża	m ²	268.20	
		poz.8		RAZEM	268.20
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odległość 15 km	m ³	35.34	
d.2	0108-11	1+43.87*0.15+21.36+1+0.3*18+0*0.025	m ³	35.34	
	0108-12			RAZEM	35.34
3		Posadzki			
11	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na ostro	m ²	17.30	
d.3	1102-01	<korytarz przy wejściu głównym>4.6*3.76	m ²	10.34	
	1102-03	<korytarz przy wejściu tylnym>[1.95*3.5+2.25*1.56]	m ²	10.34	
				RAZEM	27.64
12	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową antyskurczliwą	m ²	27.64	
d.3	02 1116-07	poz.11	m ²	27.64	
				RAZEM	27.64
13	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe: papa izolacyjna na leppiku + folia PE z wywinieciem na ściany	m ²	27.64	
d.3	02 0606-01	Krotność = 2	m ²	27.64	
		poz.11		RAZEM	27.64

OBMIAR

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowice Polskie, gm. Ciepłowody

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR-W 2- d.3 02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący poz.11	m ² m ²	27.64	
				RAZEM	27.64
15	KNR 4-01 d.3 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 3 czterostronnie frezowanych gr. 12-15 mm, twardych <sala mała>5.15*4.6	m ² m ²	23.69	
				RAZEM	23.69
16	KNR-W 2- d.3 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe, wykładziny obiektowe tarket z wywinieciem cokołów wys 10 cm. <sala mała>5.15*4.6	m ² m ²	23.69	
				RAZEM	23.69
17	KNR-W 2- d.3 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.16	m ² m ²	23.69	
				RAZEM	23.69
18	NNRNKB d.3 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy do 5 mm <korytarz przy wejściu głównym>4.6*3.76	m ² m ²	17.30	
				RAZEM	17.30
19	NNRNKB d.3 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x30 cm na zaprawie klejowej <korytarz przy wejściu głównym>[4.6+3.76]*2-0.8-0.8-1-1.5 <korytarz przy wejściu tylnym>[1.95*2+3.5*2+2.25*2]-2	m m m	12.62 13.40	
				RAZEM	26.02
20	NNRNKB d.3 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca poz.19	m m	26.02	
				RAZEM	26.02
21	KNR 4-01 d.3 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km 0*0.3	m ³ m ³	0.00	
				RAZEM	0.00
4		Stolarka budowlana			
22	KNR 0-19 d.4 1024-08	Montaż drzwi PCV dwuskrzydłowych wew. z przeszkleniem z profili 6 komorowych, 1.8*2.1	m ² m ²	3.78	
				RAZEM	3.78